

東広島市監査公表第8号

地方自治法第199条第5項の規定に基づき、平成29年度随時監査を実施し、同条第9項の規定により、監査の結果に関する報告を決定したので公表する。

平成30年3月28日

東広島市監査委員	水	戸	晃
同	重	河	格
同	池	田	隆興

随時監査結果報告書

第1 監査の対象

平成29年度における工事の執行状況

	工 事 名	所 管 部 課 名
(1)	平成29年度 街路整備事業 西条中央巡回線（寺家工区）橋梁下部工事	都市部 都市整備課
(2)	平成29年度 小学校新設事業 龍王小学校整備工事	都市部 区画整理課

第2 監査の実施期間

平成29年12月22日から平成30年3月26日まで

第3 監査の方法

監査の対象工事について、公益社団法人大阪技術振興協会に技術的な調査を委託し、設計図書及びその他関係書類を審査するとともに、関係職員から説明を聴取し、施工状況について工事現場の現地調査を行った。

第4 監査の結果

各工事の執行状況（平成30年2月28日現在）については、次のとおりである。

- (1) 平成29年度 街路整備事業 西条中央巡回線（寺家工区）橋梁下部工事

請 負 金 額	92,772,000円
工 期	平成29年8月11日～平成30年3月30日
工事請負業者	株式会社明成
工事進捗率	95.0%

- (2) 平成29年度 小学校新設事業 龍王小学校整備工事

請 負 金 額	76,775,040円
工 期	平成29年9月1日～平成30年3月30日
工事請負業者	平原建設株式会社
工事進捗率	88.6%

工事の設計、積算、契約、施工、監理、試験、検査等の各段階における技術的事項の実施態様について、書類審査並びに工事現場の現地調査を行った結果、各工事ともおおむね適正な設計及び管理に基づいて進められており、総合的に良好な施工状況と認められた。