

東広島市監査公表第7号

地方自治法第199条第5項の規定に基づき、平成30年度随時監査を実施し、同条第9項の規定により、監査の結果に関する報告を決定したので公表する。

平成31年3月27日

東広島市監査委員	水	戸	晃
同	重	河	格
同	池	田	隆興

随時監査結果報告書

第1 監査の対象

平成30年度における工事の執行状況

工 事 名	所 管 部 課 名
(1) 平成30年度 上水道拡張事業 御菌宇（長者）地区配水管布設工事	水道局 工務課
(2) 平成30年度 管路更新（耐震化）事業 郷（さくら台団地）地区配水管布設替工事	

第2 監査の実施期間

平成30年12月20日から平成31年3月22日まで

第3 監査の方法

監査の対象工事について、公益社団法人大阪技術振興協会に技術的な調査を委託し、設計図書及びその他関係書類を審査するとともに、関係職員から説明を聴取し、施工状況について工事現場の実地調査を行った。

第4 監査の結果

各工事の執行状況（平成31年2月28日現在）については、次のとおりである。

(1) 平成30年度 上水道拡張事業 御菌宇（長者）地区配水管布設工事

請 負 金 額	105,591,600円
工 期	平成30年10月2日～平成31年3月29日
工事請負業者	光元設備工業株式会社
工事進捗率	34.1%

(2) 平成30年度 管路更新（耐震化）事業 郷（さくら台団地）地区配水管布設替工事

請 負 金 額	42,113,520円
工 期	平成30年11月17日～平成31年6月4日
工事請負業者	いのもと産業株式会社
工事進捗率	59.2%

工事の設計、積算、契約、施工、監理、試験、検査等の各段階における技術的事項の実施態様について、書類審査並びに工事現場の実地調査を行った結果、各工事ともおおむね適正な設計及び管理に基づいて進められており、総合的に良好な施工状況と認められた。