

東広島市監査公表第10号

地方自治法第199条第5項の規定に基づき、令和元年度随時監査を実施し、同条第9項の規定により、監査の結果に関する報告を決定したので公表する。

令和2年3月30日

東広島市監査委員	水	戸	晃
同	重	河	格
同	加	藤	祥一

随時監査結果報告書

第1 監査の対象

令和元年度における工事の執行状況

	工 事 名	所 管 部 課 名
(1)	令和元年度 市道整備事業 飯田工業団地線歩道改良工事	建設部道路建設課
(2)	平成30年度 急傾斜地崩壊対策事業 日名条6地区急傾斜地崩壊対策工事	建設部河川港湾課

第2 監査の実施期間

令和元年12月25日から令和2年3月23日まで

第3 監査の方法

監査の対象工事について、公益社団法人大阪技術振興協会に技術的な調査を委託し、設計図書及びその他関係書類を審査するとともに、関係職員から説明を聴取し、施工状況について工事現場の実地調査を行った。

第4 監査の結果

各工事の執行状況（令和2年2月29日現在）については、次のとおりである。

(1) 令和元年度 市道整備事業 飯田工業団地線歩道改良工事

請 負 金 額	31,664,600円
工 期	令和元年9月18日～令和2年3月31日
工事請負業者	株式会社織田建設
工事進捗率	79.0%

(2) 平成30年度 急傾斜地崩壊対策事業 日名条6地区急傾斜地崩壊対策工事

請 負 金 額	87,518,200円
工 期	令和元年6月7日～令和2年3月31日
工事請負業者	株式会社大建
工事進捗率	98.5%

工事の設計、積算、契約、施工、監理、試験、検査等の各段階における技術的事項の実施態様について、書類審査並びに工事現場の実地調査を行った結果、各工事ともおおむね適正な設計及び管理に基づいて進められており、総合的に良好な施工状況と認められた。

随時監査結果報告書

第1 監査の対象

対象事業	補助金額	所管部課名	対象期間
ひろしまの森づくり事業 (補助金事業：環境貢献林整備事業)	4,238,400 円	産業部 農林水産課	平成30年度

第2 監査の実施期間

令和元年11月1日から令和2年3月23日まで

第3 監査の方法

監査に当たっては、あらかじめ関係資料の提出を求め、財務事務及び実績が適正に執行されているか及び条例、規則等に則り効率的、有効的に執行されているかを主眼として、関係資料の検査・照合により審査するとともに、実地調査及び関係者からの説明聴取により実施した。

第4 監査の結果

監査の結果、事務については関係法令等に従いおおむね適正に執行されていた。