

被災地で復旧・復興に向けた意見交換を行いました

令和2年12月28日に、平成30年7月豪雨の被災地の復旧・復興に向けて市長が8カ所を視察し、7カ所での地域の皆さんと意見交換を行いました。

被災から2年半を経過し、約80%の契約締結ができていますが、まだ工事着手していない箇所もあります。引き続き、早期の復旧に向けて努力していきます。



千足池水利組合の皆さんと市長の意見交換の様子

【視察箇所】

工事完了／八本松東2丁目（坂瀬川頭首工）、西条町福本（千足池）、

高屋町稲木（大久保ダム）、福富町下竹仁（農地、沼田川）

工事中／西条町福本（松板川）、黒瀬町乃美尾（池の奥池）

契約済／河内町宇山（農地）

未契約／安芸津町三津（昭和池）

閩災害復旧推進課

☎(082)426・3091

入札不調となった災害復旧工事の受注意向申し出について

平成30年7月豪雨に係る災害復旧工事の発注については、入札不調が多発しています。これまで入札不調対策として、技術者要件の緩和や、一般競争入札・指名競争入札・随意契約などの多様な入札制度の活用、一定の範囲内で工事の着手日を受注者が指定できる余裕期間を設定した発注、復旧・復興JV制度の導入など、複合的に実施しています。

この度、新たな入札不調後の取り組みとして、一般競争入札において入札不調となった災害復旧工事について市ホームページに掲載し、受注意向の申し出のあった事業者と随意契約を締結します。工事の早期完成のため、事業者の皆さんのご協力をお願いします。

閩契約課

☎(082)420・0930

災害復旧工事の進捗状況

閩施設別復旧工事対象着手率(平成30年7月豪雨災害復旧・復興プランに掲載の施設)(1月末時点)

施設種別	着手率	着手件数	対象件数	施設種別	着手率	着手件数	対象件数
河川	81%	161	215	学校施設	100%	3	3
道路		248	287	農地	84%	548	619
港湾		2	2	農業用施設		327	409
橋梁		11	16	林道	40	61	
がけ地		7	7	上水道施設	77%	44	57
公園	100%	21	21	下水道施設	100%	33	33

※着手件数は、復旧工事対象件数のうち工事完了、契約済、廃工（自己復旧や営農休止など）の件数です。

※対象件数は、近隣の被災箇所をまとめて1件としている場合があります。

※上水道・下水道施設の仮復旧は100%完了しています。

国直轄の治山事業の進捗状況

農林水産省（林野庁）では、黒瀬、高屋、八本松の3地区で、平成30年7月豪雨に関する直轄治山工事を行っています。このうち、道路や住宅に最も近い箇所の工事は、今年度末にはほぼ完了する見通しです。また、黒瀬地区では山頂付近の通常の施工を行いにくい箇所に、ヘリコプターから種子などを播く航空緑化工を行いました。令和3年度には、高屋地区でも行う予定です。

令和3年度からは、災害時の流出土砂が林の中で止まっている箇所やため池の上流部の工事、治山堰堤からの流水を安全に流す工事などを全体計画に従って実施していきます。



堰堤工事（高屋町）



航空緑化工（黒瀬町）

引き続き、早期の発注に心がけ、地域の安全・安心のために工事を推進していきます。

閩林野庁 近畿中国森林管理局 広島

森林管理署 山地災害復旧対策室

☎(082)429・2212