

平成30年7月豪雨災害 災害復旧工事の進捗状況

11月末時点における工事着手率は、施設種別のうち河川・道路などが76%、農地・農業用施設などが75%という状況です。

災害復旧工事の入札不調が続いていますが、関係機関と連携を取りながら、不調対策の取り組みを行っています。

復旧工事箇所と進捗状況については、市ホームページ内「ひがしひろしまっぶ」で確認できます。

砂防・治山事業については、県ホームページ「平成30年7月豪雨災害防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）」について「」で確認できます。

今後も、早期復旧に向けて工事を進めていきますので、引き続き、ご理解とご協力をお願いします。

施設別復旧工事対象着手率（平成30年7月豪雨災害復旧・復興プランに掲載の施設）（11月末時点）

施設種別	着手率	着手件数	対象件数	施設種別	着手率	着手件数	対象件数
河川	76%	146	215	学校施設	100%	3	3
道路		233	287	農地	75%	509	619
港湾		2	2	農業用施設		294	409
橋梁		10	16	林道		16	61
がけ地		7	7	上水道施設	67%	38	57
公園	100%	21	21	下水道施設	97%	32	33

「ひがしひろしまっぶ」



※着手件数は、復旧工事対象件数のうち工事完了、契約済、廃工（自己復旧や営農休止など）の件数です。
 ※対象件数は、近隣の被災箇所をまとめて1件としている場合があります。
 ※上水道・下水道施設の仮復旧は100%完了しています。



福富町 下之谷川、橋梁（工事完了）



八本松町 古河川（工事中）



安芸津町 西立花川（工事完了）



河内町 市道栃木寺沖線（工事中）

☎ 災害復旧推進課
(082) 426・3091