



建設部 技術企画課
電話：082-420-0943



## 災害復旧の状況

### 1 災害復旧状況の概要

平成30年7月豪雨災害から5年が経過するにあたり、令和5年5月31日時点の進捗状況を公表するものである。平成30年及び令和2年の災害復旧工事については概成し、令和3年の災害復旧工事及び災害関連工事についても、早期の工事完了に向けて取組みを加速させる。

### 2 豪雨災害からの復旧状況

#### (1) 被災年度ごとの進捗状況

(令和5年5月31日現在)

災害	進捗状況	
平成30年7月豪雨	着手率100.0%	完了率96.7%
令和2年7月豪雨	着手率100.0%	完了率97.7%
令和3年大雨	着手率62.1%	完了率44.8%
災害関連	着手率74.4%	完了率68.0%

#### (2) 完了目標

災害	完了予定			総工事費
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
平成30年災	[進捗バー]			14,289百万円
令和2年災	[進捗バー]			411百万円
令和3年災	[進捗バー]			1,353百万円
災害関連	[進捗バー]			5,043百万円

※災害関連：国の補助対象とならなかったもの（維持修繕的に行うものや小規模な災害等）

### 3 課題と今後の対応

発災から復旧完了までに時間を要しており早期の工事完了が課題である。今後も施工監理等の業務委託を活用し、円滑な工事の進捗に取り組む。