

東広島市公共施設の適正配置に係る実施計画

平成 28 年 ～ 令和 2 年

(進捗状況の整理)

令和 2 年 12 月

東広島市


目 次

はじめに	1
個別実施計画	3
1 上水道施設等	4
2 下水道施設等	5
3 斎場等	7
4 処理場	8
5 駐車場	9
6 幼稚園	10
7 小学校	11
8 中学校	14
9 給食施設	15
10 図書館	16
11 文化施設	17
12 スポーツ施設	18
13 都市公園	20
14 保育所	21
15 医療施設	23
16 住宅	24
17 産業施設	28
18 消防署	30
19 格納庫	31
20 基地	36
21 庁舎	37
22 公園	38
23 研修施設	39
24 集会施設	41
25 児童施設	56
26 福祉施設	59

はじめに

1 実施計画の概要

この実施計画は、「東広島市公共施設の適正配置に係る基本計画」に掲げる基本的な方向性に即して、今後の公共施設の適正配置を進めていくために、各施設の個別の配置方針を定めるものです。



2 計画期間

計画期間は、平成28年から平成32年までの5年間とします。

3 個別実施計画の内容

対象となる施設を基本計画で分類した26の施設グループに分け、各施設の個別の配置方針を記入しています。それぞれの配置方針は、各施設を公共施設としての利活用の観点から大別し、次表の区分により、方向性を示しています。

【配置方針の区分表】

運営主体	配置方針	内容
市で運営する	現状維持	用途と床面積を当面現状どおり維持する。
	集約化	同種の公共施設を統合する。
	複合化	異なる種類の公共施設を統合する。
	転用	公共施設を他の公共施設として利用する。
	減築／更新	改修や建替え等の際に公共施設の床面積を削減する。
市で運営しない	貸付け	建築物を地域団体や民間企業などへ貸し付ける。
	譲渡	建築物を地域団体や民間企業などへ譲渡する。
	廃止／取壊し	建築物を廃止または取り壊す。

各施設の方向性については、「基本計画」における配置の方向性を基本とし、施設所管課の意見等を踏まえつつ、次のア～ケの視点から整理及び検討を行っています。

【視点と配置方針】


視点		配置方針
ア	民間でもサービスの提供ができるもの(民営化)	譲渡
イ	利用実態が他の施設と重複するもの	集約化、転用、譲渡、貸付け、 廃止／取壊し
ウ	配置のバランスが均衡でないもの	集約化、転用、譲渡、貸付け、 廃止／取壊し
エ	施設の利用者が減少すると見込めるもの	集約化、転用、譲渡、貸付け、 廃止／取壊し
オ	施設を特定の者が優先的に利用できるもの	譲渡、貸付け
カ	他の施設と共同及び連携ができるもの	複合化
キ	利用実態が施設の設置目的とかい離しているもの	転用
ク	改修や建替え等の際に床面積を削減できるもの	減築／更新
ケ	床面積の削減が当面困難なもの	現状維持

4 個別実施計画の進捗管理

個別実施計画の表には、施設グループごとに、基本計画における配置の方向性、施設名称、所管、取組内容(実施計画)、計画(スケジュール)を記載しています。

進捗状況は、実績を毎年度確認し、適切な進行管理を行いつつ、ホームページ等を通じて公表します。

個別実施計画

- この実施計画は、平成28年から平成42年までの計画期間のうち、主に平成32年までの管理対象とする建築物(基本計画に掲載されている延床面積50㎡以上の建築物)を含む公共施設の個別の方針を示しており、それ以降の方針については、平成32年の時点で、見直しを行います。
- 当面現状維持としている施設であっても、期間内に老朽化等により継続して使用することができなくなった施設については、更新による建替えを行う際に廃止を含めてあり方を見直し、減築等により、面積の削減を検討することとします。
- 平成33年から平成42年までの方針は、当該施設を取り巻く状況や建築物の耐用年数に基づき記載していますが、建築物の状態を把握し、維持管理や大規模修繕を適切な時期に行うことにより耐用年数を超えて使用することも可能であり、また、「減築」としている施設であっても、環境や状況の変化等により計画期間内に求められる役割が変化する可能性があり、現時点で方向性を明確にすることが困難であることから、カッコ書きの表現としています。
- 各施設の配置方針のうち、
 - ・ 市で運営するもの(現状維持、集約化、複合化、転用、減築/更新)については白地とし、
 - ・ 市で運営しないもの(貸付け、譲渡、廃止/取壊し)については網かけとしています。()

上水道施設等

基本計画における配置の方向性

必要な施設に計画的な更新を進めつつ、将来的な水需要を踏まえ集約可能な施設の統合を検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
水道事業施設	西条中央ポンプ所	給水課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	吾妻子浄水場	給水課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	津江送水ポンプ場	給水課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	八本松ポンプ所	給水課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	杵原ポンプ所	給水課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	高屋ポンプ所	給水課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	溝口ポンプ所	給水課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	志和ポンプ所	給水課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
三津浄水場	給水課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		

下水道施設等

基本計画における配置の方向性

将来的な処理水量見込みや老朽化を勘案し、適切な時期に施設の増設や長寿命化対策を行います。また、耐用年数や費用対効果を勘案し、集約可能な施設の統廃合を検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
公共下水道施設	東広島浄化センター	下水道施設課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	黒瀬水質管理センター	下水道施設課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	福富浄化センター	下水道施設課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	豊栄浄化センター	下水道施設課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	安芸津浄化センター	下水道施設課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	安芸津風早雨水ポンプ場	下水道施設課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
田口中継ポンプ場	下水道施設課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
吉川中継ポンプ場	下水道施設課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
高屋中継ポンプ場	下水道施設課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
産業団地汚水処理施設	志和流通団地汚水処理場	下水道施設課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	中核工業団地汚水処理場	下水道施設課	流域関連公共下水道へ統合し、施設を廃止します。	計画	廃止					
				実績	協議調整	廃止				
黒瀬地区工業団地汚水処理場	下水道施設課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年						
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12	
農業集落排水処理施設	志和堀地区農業集落排水処理施設	下水道施設課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	保田地区農業集落排水処理施設	下水道施設課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	板城地区農業集落排水処理施設	下水道施設課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	大内原地区農業集落排水処理施設	下水道施設課	当面は現有施設を維持し、将来的には、公共下水道への統合によって廃止します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(廃止)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	

斎場等

基本計画における配置の方向性

施設及び設備の老朽化、人口の推移、火葬件数のピーク等を踏まえ、当面は既存施設の計画的な有効活用を図ることとしますが、将来的には施設の一元化によって施設数を削減することを検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
火葬場	ひがしひろしま聖苑	環境対策課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	黒瀬斎場	環境対策課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	豊浄苑	環境対策課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	河内斎場	環境対策課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	安芸津斎場	環境対策課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	

処理場	
基本計画における配置の方向性	既存施設の有効活用を図りつつ『一般廃棄物処理施設整備基本計画』に基づき、新施設の整備と統廃合を進めていきます。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
処理場	賀茂環境衛生センター	広島中央環境衛生組合	処理場は広島中央環境衛生組合が所有しており、基本計画の管理対象外の施設として位置付けています。そのため、本実施計画においても管理対象外として扱います。							
	賀茂環境センター	広島中央環境衛生組合								
	安芸津クリーンセンター	広島中央環境衛生組合								
	竹原安芸津環境センター	広島中央環境衛生組合								
	竹原安芸津最終処分場	広島中央環境衛生組合								

駐車場	
基本計画における配置の方向性	新たな施設が必要な場合は、費用対効果を考慮し検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
自転車駐車場	西条駅前第1自転車駐車場・西条駅前駐車場	建設管理課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、駐車需要や利用ニーズを把握し、限られたスペースの有効活用を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	

幼稚園

基本計画における配置の方向性

認定こども園への移行を視野に、施設の老朽化の程度や民間施設の動向も踏まえて施設数の削減を検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画 実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
幼稚園	御菌宇幼稚園	教育総務課	公立の認定こども園への移行を検討します。	計画	検討	協議調整	⇒	⇒	⇒	(複合化)
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒		
	八本松中央幼稚園	教育総務課	川上西部保育所と合わせ、民間が運営する認定こども園への移行を進めます。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	

小学校

基本計画における配置の方向性

統合に係る新たな方針を策定するとともに、教育上の観点から適正配置を推進しつつ、状況によっては小中一貫校への移行を検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
小学校	寺西小学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。	計画	協議調整	⇒	分離	現状維持	⇒	⇒
				実績	協議調整	⇒	分離	現状維持	⇒	
	平岩小学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、児童数の推移を踏まえ、引き続き適正な施設規模になるよう統合基本方針の見直しを行っていきます。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	御園宇小学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、児童数の推移を踏まえ、引き続き適正な施設規模になるよう統合基本方針の見直しを行っていきます。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	東西条小学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、児童数の推移を踏まえ、引き続き適正な施設規模になるよう統合基本方針の見直しを行っていきます。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	三ツ城小学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、児童数の推移を踏まえ、引き続き適正な施設規模になるよう統合基本方針の見直しを行っていきます。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	西条小学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、児童数の推移を踏まえ、引き続き適正な施設規模になるよう統合基本方針の見直しを行っていきます。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	郷田小学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、児童数の推移を踏まえ、引き続き適正な施設規模になるよう統合基本方針の見直しを行っていきます。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
板城小学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、児童数の推移を踏まえ、引き続き適正な施設規模になるよう統合基本方針の見直しを行っていきます。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
三永小学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、児童数の推移を踏まえ、引き続き適正な施設規模になるよう統合基本方針の見直しを行っていきます。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
川上小学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、児童数の推移を踏まえ、引き続き適正な施設規模になるよう統合基本方針の見直しを行っていきます。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
原小学校	教育総務課	児童数の減少等を踏まえ、原小学校に吉川小学校を統合する方針を示し、地域と協議を行います。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	集約化	⇒	
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
吉川小学校	教育総務課	児童数の減少等を踏まえ、原小学校に吉川小学校を統合する方針を示し、地域と協議を行います。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
八本松小学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、児童数の推移を踏まえ、引き続き適正な施設規模になるよう統合基本方針の見直しを行っていきます。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
小学校	西志和小学校	教育総務課	児童数の減少及び建物の老朽化を踏まえ、西志和小学校、志和堀小学校、東志和小学校の統合方針を示し、地域と協議を行います。また、小中一貫校に向けた地域との協議を行います。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	東志和小学校	教育総務課		計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	志和堀小学校	教育総務課		計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	協議調整	⇒	⇒	廃止		
	高屋東小学校	教育総務課		計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	小谷小学校	教育総務課		計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	高屋西小学校	教育総務課		計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	造賀小学校	教育総務課		計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	高美が丘小学校	教育総務課		計画	検討	協議調整	⇒	複合化	⇒	⇒
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	板城西小学校	教育総務課		計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	上黒瀬小学校	教育総務課		計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
乃美尾小学校	教育総務課	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)		
		実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒			
中黒瀬小学校	教育総務課	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)		
		実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒			
下黒瀬小学校	教育総務課	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)		
		実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒			
竹仁小学校	教育総務課	計画	協議調整	⇒	廃止					
		実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒			
久芳小学校	教育総務課	計画	協議調整	⇒	集約化	⇒	⇒	(検討)		
		実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒			
豊栄小学校	教育総務課	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)		
		実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒			

種別	施設名称	所管	取組内容	計画 実績	年						
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12	
小学校	河内小学校	教育総務課	児童数の減少や施設の老朽化等を踏まえ、河内小学校に河内西小学校を統合する方針を示し、地域と協議を行います。また、将来的には河内中学校内への移転による小中一貫校への移行を検討します。	計画	協議調整	⇒	集約化	⇒	⇒	(検討)	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
	河内西小学校	教育総務課		計画	協議調整	⇒	廃止				
				実績	協議調整	⇒	⇒	廃止			
	入野小学校	教育総務課		当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、児童数の推移を踏まえ、引き続き適正な施設規模になるよう統合基本方針の見直しを行っていきます。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
					実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	木谷小学校	教育総務課		当面は用途と規模を現状どおり維持し、将来的には、三津小学校に木谷小学校を統合することを検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
					実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	三津小学校	教育総務課		当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、児童数の推移を踏まえ、引き続き適正な施設規模になるよう統合基本方針の見直しを行っていきます。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
					実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	風早小学校	教育総務課		当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、児童数の推移を踏まえ、引き続き適正な施設規模になるよう統合基本方針の見直しを行っていきます。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
					実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	

中学校

基本計画における配置の方向性

少子化の動向等を踏まえ、将来的に生徒数に対して規模が過大となる施設については、適正な規模となるよう減築も含めて縮小を検討します。また、生徒数の減少が見込まれる場合等、状況によっては小中一貫校への移行も検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
中学校	西条中学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、生徒数の推移を踏まえ、将来的には適正な施設規模になるよう検討を行います。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	松賀中学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、生徒数の推移を踏まえ、将来的には適正な施設規模になるよう検討を行います。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	向陽中学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、生徒数の推移を踏まえ、将来的には適正な施設規模になるよう検討を行います。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	中央中学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、生徒数の推移を踏まえ、将来的には適正な施設規模になるよう検討を行います。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	磯松中学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、生徒数の推移を踏まえ、将来的には適正な施設規模になるよう検討を行います。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	八本松中学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、生徒数の推移を踏まえ、将来的には適正な施設規模になるよう検討を行います。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	志和中学校	教育総務課	西志和小学校、志和堀小学校、東志和小学校を統合し新設する(仮称)志和小学校との小中一貫校に向け、地域との協議を行います。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	複合化	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	高屋中学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、生徒数の推移を踏まえ、将来的には適正な施設規模になるよう検討を行います。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
高美が丘中学校	教育総務課	小中一貫教育の効果的実施のため、小中一貫校に向けた地域との協議を行います。	計画	検討	協議調整	⇒	廃止			
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
黒瀬中学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、生徒数の推移を踏まえ、将来的には適正な施設規模になるよう検討を行います。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
福富中学校	教育総務課	児童・生徒数の減少等を踏まえ、将来的には久芳小学校との複合化による小中一貫校への移行を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(複合化)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
豊栄中学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、生徒数の推移を踏まえ、将来的には適正な施設規模になるよう検討を行います。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
河内中学校	教育総務課	児童・生徒数の減少等を踏まえ、将来的には河内小学校との複合化による小中一貫校への移行を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(複合化)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
安芸津中学校	教育総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、計画的な維持修繕を行い長寿命化を図ります。また、生徒数の推移を踏まえ、将来的には適正な施設規模になるよう検討を行います。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		

給食施設

基本計画における配置の方向性

配食数の推移や今後の動向を踏まえ、効率的なサービスの提供が可能となるよう、給食センターの統合により施設数を削減するとともに、跡地活用についても検討を進めます。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年						
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12	
給食センター	西条学校給食センター	学事課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、将来的な施設のあり方について幅広く検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
	東広島学校給食センター	学事課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、将来的な施設のあり方について幅広く検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
	八本松学校給食センター	学事課	八本松学校給食センター、福富学校給食センター、豊栄学校給食センター及び河内学校給食センターを(仮称)北部学校給食センター(新設)に統合し、豊栄学校給食センターを除き、既存の建物は取り壊します。	計画	協議調整	⇒	取壊し				
				実績	協議調整	廃止					
	福富学校給食センター	学事課		計画	協議調整	⇒	取壊し				
				実績	協議調整	廃止					
	豊栄学校給食センター	学事課		計画	協議調整	⇒	転用				
				実績	協議調整	転用	⇒	⇒	⇒		
	河内学校給食センター	学事課		計画	協議調整	⇒	取壊し				
				実績	協議調整	廃止					
	安芸津学校給食センター	学事課		当面は用途と規模を現状どおり維持し、将来的な施設のあり方について幅広く検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
					実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	

図書館

基本計画における配置の方向性

新たに図書館サービスの提供が必要な場合は、費用対効果を考慮しつつ検討し、多機能化や複合化など既存施設の有効活用によって対応します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年						
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12	
図書館	中央図書館	生涯学習課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		

文化施設

基本計画における配置の方向性

- ・出土文化財管理センター及び歴史民俗資料館等並びに文化財収蔵庫については、既存の施設の有効活用を図ることとし、収蔵施設の逼迫については、普通財産等の活用によって対応し、長期的には、施設の集約及び一元化を検討します。
- ・文化財施設については、現在位置において既存施設の有効活用を図ることとします。
- ・美術館については、建替えを検討する際は、施設の多機能化や複合化を検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
出土文化財管理センター	出土文化財管理センター	文化課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
歴史民俗資料館	三永歴史民俗資料館	文化課	建物の民俗資料的な価値があるため、現状のまま保全を図ります。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
歴史民俗資料館等	八本松歴史民俗資料館	文化課	八本松地域センターの建替え時に機能に移し、老朽化した施設を取り壊します。	計画	検討	協議調整	⇒	⇒	⇒	(取壊し)
				実績	検討	協議調整	⇒	⇒	⇒	
文化財施設	安芸国分寺歴史公園	文化課	建物の性質・性能及び配置バランス等を考慮し、計画期間中の集約化や大規模改修等が見込まれないため、現在の用途と規模を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
文化財施設	旧木原家住宅(管理棟)	文化課	建物の性質・性能及び配置バランス等を考慮し、計画期間中の集約化や大規模改修等が見込まれないため、現在の用途と規模を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
文化財収蔵庫	冠文化財収蔵庫	文化課	収蔵庫の機能を勤労福祉センター等に移し、老朽化した施設は取り壊します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	取壊し	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
文化財収蔵庫	免山文化財収蔵庫	文化課	収蔵庫の機能を勤労福祉センター等に移し、老朽化した施設は取り壊します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	取壊し	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
美術館	東広島市立美術館	文化課	平成32年度に新設移転し、既存の建物は廃止します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	

スポーツ施設

基本計画における配置の方向性

- ・東広島運動公園については、既存施設の有効活用を図るとともに、施設の拡充が必要な場合は費用対効果を考慮し検討します。
- ・その他のスポーツ施設については、新設が必要な場合は、費用対効果を考慮し検討し、利用率が低い施設は、劣化度や機能重複の状況を踏まえ、地域間の配置バランスを考慮しつつ廃止も含めて再編を検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
東広島運動公園	東広島運動公園	都市整備課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒		
福富市民体育館	福富市民体育館	スポーツ振興課	学校施設(福富中学校)に転用しました。	計画	平成27年に学校施設に転用					
				実績						
豊栄市民体育館	豊栄市民体育館	スポーツ振興課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、施設の耐用年数が超過する時期に、将来のあり方について検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
河戸区民体育館	河戸区民体育館	スポーツ振興課	他施設との機能重複及び老朽化等の状況を踏まえ、施設を廃止し取り壊します。	計画	廃止取壊し					
				実績	廃止取壊し					
河内スポーツアリーナ	河内スポーツアリーナ	スポーツ振興課	利用実態等を踏まえ当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持し、地域におけるまちづくり機運の向上等必要に応じて、設置経緯等に配慮した地域活性化を目的とする施設への転用を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
八本松市民プール	八本松市民プール	スポーツ振興課	他施設との機能重複、利用状況、設備の耐用年数等を踏まえ、施設を廃止します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
黒瀬屋内プール	黒瀬屋内プール	スポーツ振興課	同一敷地内の黒瀬B&G海洋センターと連携した一体的な管理状況や利用実態等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
清武西区民プール	清武西区民プール	スポーツ振興課	利用状況、設備の耐用年数等を踏まえ、施設を廃止します。	計画	現状維持	協議調整	⇒	⇒	廃止	
				実績	現状維持	協議調整	⇒	⇒	廃止	
安宿区民プール	安宿区民プール	スポーツ振興課	利用状況、設備の耐用年数等を踏まえ、施設を廃止します。	計画	現状維持	協議調整	⇒	⇒	廃止	
				実績	現状維持	協議調整	⇒	⇒	⇒	
乃美区民プール	乃美区民プール	スポーツ振興課	利用状況、設備の耐用年数等を踏まえ、施設を廃止し取り壊します。	計画	協議調整	⇒	廃止取壊し			
				実績	協議調整	廃止				
能良区民プール	能良区民プール	スポーツ振興課	利用状況、設備の耐用年数等を踏まえ、施設を廃止し取り壊します。	計画	現状維持	協議調整	⇒	廃止取壊し		
				実績	現状維持	協議調整	⇒	⇒	⇒	
小田区民プール	小田区民プール	スポーツ振興課	利用状況、設備の耐用年数等を踏まえ、施設を廃止します。	計画	現状維持	協議調整	⇒	⇒	廃止	
				実績	現状維持	協議調整	⇒	⇒	廃止	
豊栄屋内球技場	豊栄屋内球技場	スポーツ振興課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年						
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12	
市民体育施設	豊栄テニスコート	スポーツ振興課	利用実態等を踏まえ当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持し、地域におけるまちづくり機運の向上等必要に応じて、設置経緯等に配慮した地域活性化を目的とする施設への転用を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	八本松市民グラウンド	スポーツ振興課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	福富運動公園グラウンド	スポーツ振興課	他施設との機能重複及び老朽化等の状況を踏まえ廃止しました。	計画	平成27年に廃止						
				実績							
	河内市民グラウンド	スポーツ振興課	利用実態等を踏まえ当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持し、地域におけるまちづくり機運の向上等必要に応じて、設置経緯等に配慮した地域活性化を目的とする施設への転用を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
パークゴルフ場	東広島市福富パークゴルフ場	スポーツ振興課	利用実態等を踏まえ当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持し、地域におけるまちづくり機運の向上等必要に応じて、設置経緯等に配慮した地域活性化を目的とする施設への転用を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	東広島市河内パークゴルフ場	スポーツ振興課	利用実態等を踏まえ当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持し、地域におけるまちづくり機運の向上等必要に応じて、設置経緯等に配慮した地域活性化を目的とする施設への転用を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
グリーンスポーツセンター	東広島市グリーンスポーツセンター	スポーツ振興課	利用実態等を踏まえ当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持し、地域におけるまちづくり機運の向上等必要に応じて、設置経緯等に配慮した地域活性化を目的とする施設への転用を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
海洋センター	東広島市黒瀬B&G海洋センター	スポーツ振興課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	安芸津B&G海洋センター	スポーツ振興課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
多目的広場	賀茂環境衛生センター多目的広場	広島中央環境衛生組合	広場は広島中央環境衛生組合が所有しており、基本計画の管理対象外の施設として位置付けています。そのため、本実施計画においても管理対象外として扱います。								

都市公園

基本計画における配置の方向性

管理が必要となる建築物を新設する場合は、費用対効果を考慮し検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年						
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12	
総合公園	鏡山公園	都市整備課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
近隣公園	三ツ城公園	都市整備課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
近隣公園	御建公園	都市整備課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	

保育所(認定こども園を含む)

基本計画における配置の方向性

『保育所適正配置基本構想』に基づき、民間施設等の立地状況を勘案しつつ、施設配置の適正化を推進します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					R3~R12	
					H28	H29	H30	R1	R2		
保育所	寺西保育所	保育課	需要の高い地区に立地しているため、老朽化を踏まえて、将来的な建替えもしくは民営化等を検討します。	計画	現状維持	検討	⇒	⇒	⇒	H28年度に見直す『保育所適正配置基本構想』の内容を基に将来的な方針を示します。	
				実績	現状維持	検討	⇒	⇒	⇒		
	西条東保育所	保育課	需要の高い地区に立地しているため、老朽化を踏まえて、将来的な建替えもしくは民営化等を検討します。	計画	現状維持	検討	⇒	⇒	⇒		
				実績	現状維持	検討	⇒	⇒	⇒		
	円城寺保育所	保育課	需要の高い地区に立地しているため、老朽化を踏まえて、将来的な建替えもしくは民営化等を検討します。	計画	現状維持	検討	⇒	⇒	⇒		
				実績	現状維持	検討	⇒	協議調整	⇒		
	郷田保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
	板城保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
	三永保育所	保育課	近隣に民間が運営する保育所が開設されたため廃止しました。	計画	平成27年に廃止						
				実績	平成27年に廃止						
	川上中部保育所	保育課	需要の高い地区に立地しているため、老朽化を踏まえて、将来的な建替えもしくは民営化等を検討します。	計画	現状維持	検討	⇒	⇒	⇒		
				実績	現状維持	検討	⇒	⇒	⇒		
	川上東部保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
原保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒			
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒			
吉川保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒			
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒			
川上西部保育所	保育課	八本松中央幼稚園と合わせ、民間が運営する認定こども園への移行を進めます。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止			
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒			
志和堀保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒			
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒			
高屋東保育所	保育課	需要の高い地区に立地しているため、老朽化を踏まえて、将来的な建替えもしくは民営化等を検討します。	計画	現状維持	検討	⇒	⇒	⇒			
			実績	現状維持	検討	⇒	⇒	⇒			
高屋中央保育所	保育課	需要の高い地区に立地しているため、老朽化を踏まえて、将来的な建替えもしくは民営化等を検討します。	計画	現状維持	検討	⇒	⇒	⇒			
			実績	現状維持	検討	⇒	⇒	⇒			

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					R3~R12
					H28	H29	H30	R1	R2	
保育所	小谷保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	H28年度中に見直す『保育所適正配置基本構想』の内容を基に将来的な方針を示します。
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	造賀保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	板城西保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	上黒瀬保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	乃美尾保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	中黒瀬保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	暁保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	認定こども園たけに	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
認定こども園くぼ	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
認定こども園とよさか	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
河内西保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
木谷保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
三津保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
風早保育所	保育課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、児童数の推移を見ながら、床面積の削減の可否を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		

医療施設

基本計画における配置の方向性

機能を代替する診療体制の整備が可能な場合には、廃止について検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
国民健康保険診療所	国民健康保険戸野診療所	国保年金課	施設機能を代替する環境が整ったことから施設を廃止しました。	計画	平成27年に廃止					
				実績						

住宅	
基本計画における配置の方向性	・市営住宅及び西条駅前地区再開発住宅については、建替え及び新たな施設の整備にあたっては、市民ニーズ及び年齢別人口構成の変化等を踏まえ、利便性の高い地区における集合住宅への移行などにより、総床面積の削減を目指します。
	・子育て世代向け賃貸住宅については、既存施設の有効活用を図りつつ、入居者数等の推移を踏まえ、機能のあり方を検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年						
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12	
市営住宅	寺西住宅	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	諏訪住宅	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	平岩住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	御園宇住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	新御園宇住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	伽藍住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	土与丸住宅	住宅課	需要が見込めないため、老朽化により継続使用が困難となった時点で廃止します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	恵下山住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
今宮住宅	住宅課	当面は現在の機能を維持しつつ、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	検討	⇒	⇒	⇒	⇒	減築 (大規模改修等を行う場合)		
			実績	検討	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
寺山住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
磯松住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
石道住宅	住宅課	当面は現在の機能を維持しつつ、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	検討	⇒	⇒	⇒	⇒	減築 (大規模改修等を行う場合)		
			実績	検討	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
西山住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
市営住宅	向原住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	新向原住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	猪伏住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	花茎住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	免山住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	白市御屋敷住宅	住宅課	需要が見込めないため、老朽化により継続使用が困難となった時点で廃止します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
	正原住宅	住宅課	需要が見込めないため、老朽化により継続使用が困難となった時点で廃止します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	西高屋住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	小谷五百垣住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	造賀住宅	住宅課	需要が見込めないため、老朽化により継続使用が困難となった時点で廃止します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
実績				協議調整一部解体	⇒	⇒	⇒	⇒		
国近住宅	住宅課	需要が見込めないため、老朽化により継続使用が困難となった時点で廃止します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
岩谷第2住宅	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
岩谷第3住宅	住宅課	需要が見込めないため、老朽化により継続使用が困難となった時点で廃止します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
南方(渋)住宅	住宅課	需要が見込めないため、老朽化により継続使用が困難となった時点で廃止します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
岩幕第2住宅	住宅課	需要が見込めないため、老朽化により継続使用が困難となった時点で廃止します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
市営住宅	孤老向住宅	住宅課	需要が見込めないため、老朽化により継続使用が困難となった時点で廃止します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	新池谷住宅	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	乃美尾住宅	住宅課	需要が見込めないため、老朽化により継続使用が困難となった時点で廃止します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	乃美尾第2住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	大多田住宅	住宅課	需要が見込めないため、老朽化により継続使用が困難となった時点で廃止します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	切田住宅	住宅課	需要が見込めないため、老朽化により継続使用が困難となった時点で廃止します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	菅田第1住宅	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	菅田第2住宅	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
菅田第3住宅	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
川角住宅	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
公領団地	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
レイクヒル福富団地	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
神下団地	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
大渡団地	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
中央住宅清武団地	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
中央住宅鍛冶屋団地	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
市営住宅	広島団地	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	山根団地	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	小田住宅	住宅課	既に用途を廃止しており、平成28年に取り壊しました。	計画	平成26年に廃止					
				実績						
	西条第2住宅	住宅課	需要が見込めないため、老朽化により継続使用が困難となった時点で廃止します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	能光団地	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	野口団地	住宅課	当面は現在の機能を維持しつつ、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	検討	⇒	⇒	⇒	減築 (大規模改修等を行う場合)	
				実績	検討	⇒	⇒	⇒	⇒	
	グリューネン入野	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	安芸津改良住宅	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	湯盛住宅	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
沖の殿ハイツ	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
薬師丸ハイツ	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
薬師丸団地	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
若宮ハイツ	住宅課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
西条駅前再開発住宅	住宅課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
ひだまりハウス	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		

産業施設

基本計画における配置の方向性	<ul style="list-style-type: none"> 道の駅湖畔の里福富については、既存施設の有効活用を図るとともに、施設の拡充が必要な場合は費用対効果を考慮し検討します。 直売所等については、利用実態を考慮し、地元団体への移譲も含め、あり方を検討します。 園芸センターは、現位置において、既存施設の有効活用を図ることとします。 安芸津港事務所については、現位置において既存施設の有効活用を図りつつ、将来的には施設のあり方を含めて検討を行います。
-----------------------	---

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
道の駅湖畔の里福富	道の駅湖畔の里福富	農林水産課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	福富物産しゃくなげ館	農林水産課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	福富特産加工センター	農林水産課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、施設を廃止します。	計画	廃止					
				実績	廃止					
	福富ふるさと産品直売所わにぶち	農林水産課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、施設を廃止します。	計画	協議調整	廃止				
				実績	協議調整	廃止取壊し				
	とよさか伊尾集出荷センター	農林水産課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、地域団体等への譲渡を推進します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	とよさか農畜産物処理加工センター	農林水産課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、地域団体等への譲渡を推進します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
直売所等	とよさか四季菜館	農林水産課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	とよさか吉原集出荷センター	農林水産課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、地域団体等への譲渡を推進します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	こうちそば加工センター	農林水産課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持しますが、将来的には、地域団体等への譲渡を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(譲渡)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	こうち寄りん菜屋	農林水産課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	こうち小田農産物処理加工センター	農林水産課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、地域団体等への譲渡を推進します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	安芸津農産物加工センター	農林水産課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
園芸センター	東広島市園芸センター	園芸センター	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
安芸津港湾事務所	安芸津港待合所	建設管理課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	

消防署

基本計画における配置の方向性

新設が必要な場合は、将来的な人口の動向及び配置バランスを考慮し検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
消防署	東広島市消防局庁舎	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	東広島消防署西分署	東広島消防署	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	東広島消防署南分署	東広島消防署	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	東広島消防署北分署	東広島消防署	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	東広島消防署東分署	東広島消防署	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	(旧)東広島消防署安芸津分署	東広島消防署	平成28年に移転し建替えを行いました。旧施設は取り壊し、新施設については、管理及び修繕の計画的な実施によって、長寿命化を図ります。	計画	平成28年に移転建替え					
				実績						

格納庫(消防ポンプ格納庫)

基本計画における配置の方向性

1分団につき1格納庫(待機室等を完備した統合格納庫)を原則として、老朽化した格納庫の集約を図り、施設数を削減します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
消防ポンプ格納庫	第一方面隊西条分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第二方面隊御園宇分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第二方面隊三永分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第二方面隊郷田分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第二方面隊板城分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第三方面隊高屋東分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第三方面隊高屋西第一分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第三方面隊小谷分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
第三方面隊造賀分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
第四方面隊川上分団格納庫	消防総務課	平成28年に整備予定の統合格納庫に機能を集約し、既存の建物は取り壊します。	計画	協議調整	取壊し					
			実績	協議調整	取壊し					
第四方面隊原西分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
第四方面隊八本松分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
第四方面隊吉川分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
第四方面隊原分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
消防ポンプ格納庫	第五方面隊西志和第一分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第五方面隊西志和第二分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第五方面隊東志和分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第六方面隊福富西分団(1班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第六方面隊福富西分団(2班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第六方面隊福富南分団(3班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第六方面隊福富南分団(1班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第六方面隊福富東分団(4班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第六方面隊福富東分団(6班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第六方面隊福富北分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
第七方面隊 豊栄第一分団(1班)格納庫	消防総務課	整備予定の統合格納庫に機能を集約し、既存の建物は取り壊します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(取壊し)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
第七方面隊 豊栄第二分団(3班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
第七方面隊 豊栄第二分団(8班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
第七方面隊 豊栄第三分団(4班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
第七方面隊 豊栄第三分団(5班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
第七方面隊 豊栄第四分団(6班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年							
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12		
消防ポンプ格納庫	第七方面隊 豊栄第四分団(7班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
	第八方面隊河内東分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
	第八方面隊河内西分団(5班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
	第八方面隊河内西分団(3班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
	第八方面隊河内北分団(1班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
	第八方面隊河内北分団(4班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
	第八方面隊河内南分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第九方面隊第一分団(1班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第九方面隊第一分団(3班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第九方面隊第一分団(2班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
第九方面隊第二分団(4班)格納庫	消防総務課	整備予定の統合格納庫に機能を集約し、既存の建物は取り壊します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(取壊し)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
第九方面隊第二分団(1班)格納庫	消防総務課	整備予定の統合格納庫に機能を集約し、既存の建物は取り壊します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(取壊し)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
第九方面隊第二分団(2班)格納庫	消防総務課	整備予定の統合格納庫に機能を集約し、既存の建物は取り壊します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(取壊し)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
第九方面隊第三分団(1班)格納庫	消防総務課	平成27年に整備した統合格納庫に機能を集約し、既存の建物は取り壊します。	計画	協議調整	取壊し							
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒			
第九方面隊第三分団(2班)格納庫	消防総務課	平成27年に解体し、統合格納庫を現地に建て替えました。	計画	平成27年に統合格納庫を現地建替え								
			実績	平成27年に統合格納庫を現地建替え								
第九方面隊第三分団(3班)格納庫	消防総務課	平成27年に整備した統合格納庫に機能を集約し、既存の建物は取り壊します。	計画	協議調整	取壊し							
			実績	協議調整	⇒	取壊し						

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
消 防 ポン プ 格 納 庫	第九方面隊第四分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	第九方面隊第四分団(1班)格納庫	消防総務課	第四分団格納庫に機能を集約し、既存の建物は取り壊します。	計画	協議調整	取壊し				
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第九方面隊第五分団(1班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第九方面隊第五分団(5班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第九方面隊第五分団(2班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第九方面隊第五分団(3班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第九方面隊第五分団(4班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第九方面隊第六分団(5班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第九方面隊第六分団(2班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第九方面隊第六分団(4班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
第十方面隊第二分団格納庫	消防総務課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
第十方面隊第三分団(1班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
第十方面隊第三分団(2班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
第十方面隊第三分団(3班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
第十方面隊第四分団(2班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
第十方面隊第四分団(3班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
消防ポンプ格納庫	第十方面隊第四分団(4班)格納庫	消防総務課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際に、1分団につき1格納庫に集約します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第十方面隊第五分団(1班)格納庫	消防総務課	平成32年に整備予定の統合格納庫に機能を集約し、既存の建物は取り壊します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	取壊し	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	第十方面隊第五分団(3班)格納庫	消防総務課	平成32年に整備予定の統合格納庫に機能を集約し、既存の建物は取り壊します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	取壊し	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	

格納庫(防災倉庫)	
基本計画における配置の方向性	新たな施設が必要な場合は、災害時の拠点性や輸送ルート等の設置条件及び費用対効果を考慮して検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
防災倉庫	三永防災倉庫	危機管理課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	

基地

基本計画における配置の方向性

新たな施設が必要な場合は、費用対効果を考慮し検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
無線基地	龍王山無線中継基地	指令課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	板鍋山無線中継基地	指令課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	

庁舎

基本計画における配置の方向性

- ・市役所本庁舎、支所・出張所は、原則として各町における利便性の高い拠点地区に設置することとし、支所については、地域振興の観点から複合施設化等により余剰スペースの活用を図るとともに、老朽化により継続使用が困難な場合は面積の縮小を含めて機能の再編を検討します。
- ・書庫については、当面、既存施設等の活用により対応するとともに、文書保存のあり方を含め必要スペースの増大を抑制するための検討を行います。
- ・その他の施設については、現位置において、既存施設の有効活用を図ることとします。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
市役所等	市役所本庁舎	管財課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	黒瀬支所	管財課	機能の集約と老朽化した建築物の削減により、床面積を削減しつつ、近接する生涯学習センター等と一体的に活用し、黒瀬地域の拠点施設とします。	計画	協議調整	⇒	⇒	複合化減築	⇒	⇒
				実績	協議調整	⇒	一部減築	減築	⇒	
	福富支所	管財課	福富地域の拠点施設として、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	豊栄支所	管財課	図書館等と複合化し、近接する施設の機能を集約することで、豊栄地域の拠点施設として活用を図ります。	計画	検討	協議調整	複合化	⇒	⇒	⇒
				実績	検討	協議調整	一部複合化	⇒	⇒	
	河内支所	管財課	河内地域の拠点施設として、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	安芸津支所	管財課	安芸津地域の拠点施設として、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	八本松出張所	管財課	近隣施設に機能移転し、新たな拠点施設として再編します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	検討	⇒	⇒	⇒	⇒	
志和出張所	管財課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
高屋出張所	管財課	近隣施設に機能移転し、新たな拠点施設として再編します。既存の施設は転用を図ります。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	転用		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
乃美尾倉庫	管財課	老朽化により継続使用が困難となった時点で取り壊します。	計画	協議調整	⇒	⇒	取壊し			
			実績	検討	協議調整	⇒	⇒	⇒		
水道局庁舎	業務課	上下水道の組織統合に向けて庁舎のあり方を検討し、機能の集約化を図ります。	計画	検討	協議調整	集約化	⇒	⇒	⇒	
			実績	検討	⇒	⇒	⇒	⇒		
書庫	総務課	書庫の機能を勤労福祉センター等に移し、老朽化した施設は取り壊します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	取壊し		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		

公園

基本計画における配置の方向性

既存施設の有効活用を図ることとし、福富ふれあい農園については、廃止も含めてあり方を検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
自然公園	憩いの森公園	都市整備課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	わにぶちの滝公園	都市整備課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	やすらぎの園	都市整備課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	深山峡公園	都市整備課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	あきまろの里公園	都市整備課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	龍王島自然体験村	都市整備課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
福富ふれあい農園	農林水産課	稼働率や整備時の条件等を踏まえ、今後の施設のあり方について検討します。	計画	検討	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	検討	⇒	⇒	⇒	⇒		

研修施設(生涯学習センター等)

基本計画における配置の方向性

- ・中央生涯学習センターは、芸術文化ホールに施設機能を移転集約し、その他の生涯学習センターは、原則として既存施設を活用し周辺の研修施設、福祉施設等と複合化について検討を進めるとともに、新設が必要な場合は、周辺施設の建替え時に機能を集約し、複合施設となるよう検討します。
- ・コミュニティハウスについては、機能のあり方について検討を行います。
- ・創作村については、利用実態を踏まえつつ、施設のあり方を検討します。
- ・豊栄情報プラザは、その機能を豊栄生涯学習センターに移行し、現施設は豊栄中学校のパソコン教室として活用することを検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年						
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12	
生涯学習センター	(旧)中央生涯学習センター	生涯学習課	芸術文化ホールに機能を移転集約しました。既存の建物は取り壊し、跡地の活用を図ります。	計画 実績	平成28年に取壊し						
	志和生涯学習センター	生涯学習課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、現在の用途を維持しつつ、他の用途との複合化についても検討します。	計画	現状維持(検討)	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	(複合化)
				実績	現状維持(検討)	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	黒瀬生涯学習センター	生涯学習課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	豊栄生涯学習センター	生涯学習課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
実績				現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
(旧)安芸津生涯学習センター	生涯学習課	平成28年に移転建替えを実施しました。利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	平成28年に移転建替え							
			実績	平成28年に移転建替え							
コミュニティハウス	西志和コミュニティハウス	生涯学習課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持しつつ、機能のあり方及び西志和小学校の統廃合に伴う対応について検討します。	計画 実績	現状維持(検討) 現状維持(検討)	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	
創作村	創作村	生涯学習課	利用実態を踏まえ、施設のあり方について検討します。	計画 実績	現状維持(検討) 現状維持(検討)	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	
豊栄情報プラザ	豊栄情報プラザ	生涯学習課	豊栄中学校の特別教室に転用しました。	計画 実績	平成27年に学校施設に転用						

研修施設(その他)

基本計画における配置の方向性	<ul style="list-style-type: none"> ・人権センター及び勤労者福祉施設については、利用実態を踏まえつつ、老朽化により継続使用が難しい施設については廃止し、それ以外の施設についても他の関連施設の設置状況と市民ニーズを勘案し、整理統合について検討を行うこととします。 ・農村環境改善センター及び小田地区多目的集会施設については、既存施設の有効活用を図るとともに、周辺施設の建替えや大規模改修の際に、再編及び地元への譲渡を検討します。
-----------------------	--

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3～R12
人権センター	東広島市人権センター	参入権男女共同	利用実態を踏まえ、貸館施設への転用等を検討します。また、老朽化による大規模改修等を行う場合は、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(転用) (減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	黒瀬文化会館	参入権男女共同	利用実態を踏まえ、貸館施設への転用等を検討します。また、老朽化による大規模改修等を行う場合は、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(転用) (減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	河内人権センター	参入権男女共同	利用実態を踏まえ、貸館施設への転用等を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(転用)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	安芸津人権センター	参入権男女共同	利用実態を踏まえ、貸館施設への転用等を検討します。また、老朽化による大規模改修等を行う場合は、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(転用) (減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
勤労者福祉施設	吉行東倉庫(旧東広島市勤労福祉センター)	管財課	近隣施設との機能重複等を踏まえ、他の施設に機能を移転します。跡地については産業面での活用を視野に入れつつ、建物の利用が可能な間は他の用途への転用を図ります。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	安芸津共同福祉会館	産業振興課	民間への貸付けまたは譲渡について検討し、交渉を進めます。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	貸付け譲渡
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
環境改善センター	農林水産課	近隣施設との機能の重複等を踏まえ、貸付けまたは譲渡を行います。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	貸付け譲渡	
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
小田地区多目的集会施設	農林水産課	近隣施設との機能の重複等を踏まえ、貸付けまたは譲渡を行います。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	貸付け譲渡	
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	

集会施設(地域センター等)

基本計画における配置の方向性

- ・地区拠点施設については、各地域のまちづくりの拠点として、住民自治協議会の範囲に各1箇所の確保を図ることとし、原則として既存施設の活用を図ることとします。
- ・旧市の地域センターと比較して規模が過大となる場合や利用頻度が低い場合は、建替えや大規模改修の際に機能の削減及び面積の縮小を行います。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
地域センター等	寺西地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	平岩地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	御菌宇地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	東西条地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	郷田地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	板城地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	三永地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	川上地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
原地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
吉川地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
八本松地域センター	進域づくり推進	建替え時に周辺施設の機能を集約して複合化し、地域における拠点施設として再編を図ります。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	複合化	⇒
			実績	検討	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
東志和地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
志和堀地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
地域センター等	高屋東地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	高屋西地域センター	進域づくり推進	建替え時に周辺施設の機能を集約して複合化し、地域における拠点施設として再編を図ります。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	複合化	⇒
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	小谷地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	造賀地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	高美が丘地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	竹仁地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	上戸野地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	清武西地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用し、大規模改修等を行う際に、大ホールの廃止を含め、適切な規模となるよう床面積を削減します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
清武地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
安宿地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用し、大規模改修等を行う際に、大ホールの廃止を含め、適切な規模となるよう床面積を削減します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	減築	⇒	
			実績	現状維持	⇒	検討	⇒	⇒		
乃美地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用し、大規模改修等を行う際に、大ホールの廃止を含め、適切な規模となるよう床面積を削減します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
能良地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用し、大規模改修等を行う際に、大ホールの廃止を含め、適切な規模となるよう床面積を削減します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
吉原地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用し、大規模改修等を行う際に、大ホールの廃止を含め、適切な規模となるよう床面積を削減します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
河内地域センター	進域づくり推進	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
河戸地域センター	進域づくり推進	地域活動の拠点機能を近隣施設に移し、老朽化した施設は廃止します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止		
			実績	検討	⇒	⇒	⇒	⇒		

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
地域センター等	宇山地域センター	地域づくり推進課	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用し、大規模改修等を行う際に、大ホールの廃止を含め、適切な規模となるよう床面積を削減します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	協議調整	⇒	⇒	
	戸野地域センター	地域づくり推進課	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用し、大規模改修等を行う際に、大ホールの廃止を含め、適切な規模となるよう床面積を削減します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	入野地域センター	地域づくり推進課	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	小田地域センター	地域づくり推進課	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用し、大規模改修等を行う際に、大ホールの廃止を含め、適切な規模となるよう床面積を削減します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	木谷地域センター	地域づくり推進課	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	風早地域センター	地域づくり推進課	必要な機能を整理した上で施設の再編を図り、引き続き地域活動の拠点として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	

集会施設(集会所等)

基本計画における配置の方向性	・集会所等は、原則として、地元の理解が得られた施設から譲渡を進めていきます。
	・市有が必要な集会所等については、整備時の条件及び環境の変化等が生じた際に、譲渡等の検討を行います。
	・大芝島北漁港待合所については、廃止又は譲渡することとします。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
集会所等	龍王集会所	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	早稲木集会所	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡		
	鴨ヶ池集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	吉行集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	土与丸老人集会所	推進域包括ケア	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	金清集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	東子集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	今田集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
三升原集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
上三永公会堂	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
上三永第一会館	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
上三永第五会館	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
上三永第三会館	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
集会所等	上三永第四会館	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	上三永第二会館	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	上三永峠会館	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	下三永集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	加計多目的ホール	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒		⇒		譲渡
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒		譲渡
	河田集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	吉光・大宮会館	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	池田集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	本頭会館	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	みずとり集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
武士集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
中組集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
篠集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
正力集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
正力第二集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
米満集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
集会所等	上組コミュニティセンター	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	八本松西集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	八本松北集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	宗吉第一集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	宗吉第二集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	河内田・馬場台会館	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	河内田集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	原西部集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	前長沢集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	八本松集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
八本松南集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
下組集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
道下集会所	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	譲渡				
農村青年サークル会館	農林水産課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
冠老人集会所	推進課 包括ケア	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	譲渡				
元広集会所	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
集会所等	内集会所	進課 地域づくり 推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	高屋堀集会所	進課 地域づくり 推	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	重兼老人集会所	推 進課 地域包括 ケア	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	杵原下集会所	進課 地域づくり 推	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	杵原上集会所	進課 地域づくり 推	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	宮領集会所	進課 地域づくり 推	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	小谷福寿会館	推 進課 地域包括 ケア	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	白市長寿会館	推 進課 地域包括 ケア	建物の老朽化等を踏まえ廃止しました。	計画 実績	平成27年に廃止					
	高美が丘一丁目・二丁目コミュニティ会館	進課 地域づくり 推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	高美が丘三丁目コミュニティ会館	進課 地域づくり 推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	高美が丘四丁目コミュニティ会館	進課 地域づくり 推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
実績				協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
高美が丘六丁目コミュニティ会館	進課 地域づくり 推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡			
高美が丘七丁目コミュニティ会館	進課 地域づくり 推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
高美が丘八丁目コミュニティ会館	進課 地域づくり 推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
高美が丘九丁目コミュニティ会館	進課 地域づくり 推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	譲渡				
杵原中央集会所	進課 地域づくり 推	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
集会所等	下板城地区老人会館	地域包括ケア推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	国近会館	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	梶屋迫老人集会所	地域包括ケア推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	小多田会館	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	岩谷老人集会所	地域包括ケア推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	柳国下モ原会館	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	南方会館	地域づくり推進課	引き続き、地域活動の拠点施設として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	乃美尾下組老人集会所	地域包括ケア推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡		
	乃美尾会館	地域づくり推進課	引き続き、地域活動の拠点施設として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	乃美尾老人会館	地域包括ケア推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	譲渡			
大多田会館	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
丸山日の出老人集会所	地域包括ケア推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
丸山老人集会所	地域包括ケア推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
丸山サニーハイツ会館	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡			
檜原ハイライフ会館	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	譲渡					
檜原レークランド会館	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	譲渡					

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
集会所等	榑原高屋池会館	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡		
	榑原第一鷹原会館	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	譲渡				
	榑原中央団地会館	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	譲渡			
	榑原緑ヶ丘会館	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡		
	榑原雉ヶ庭会館	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	譲渡				
	市飯田コミュニティ会館	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	譲渡			
	市飯田老人集会所	推進課 地域包括ケア	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	譲渡			
	上保田会館	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡		
	菅田老人集会所	推進課 地域包括ケア	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	川角会館	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡		
兼沢会館	進課 地域づくり推	引き続き、地域活動の拠点施設として活用します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
上条会館	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
田代会館	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
東側老人集会所	推進課 地域包括ケア	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
春日野一丁目会館	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	譲渡				
春日野二丁目会館	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	譲渡				

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
集会所等	松ヶ丘会館	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	譲渡			
	ひまわり台老人集会所	推進課 地域包括ケア	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	譲渡			
	切田上組会館	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡		
	切田宝蔵椀会館	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡		
	切田北組老人集会所	推進課 地域包括ケア	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡		
	下組多目的集会所	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	市組コミュニティホーム	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	新開老人集会所	推進課 地域包括ケア	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	中組老人集会所	推進課 地域包括ケア	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	下竹仁天神コミュニティホーム	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡		
宮郷ふれあいプラザ	推進課 地域包括ケア	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
郷谷コミュニティホーム	進課 地域づくり推	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
レイクヒルコミュニティホーム	進課 地域づくり推	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
押政南コミュニティホーム	進課 地域づくり推	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
押政北コミュニティホーム	進課 地域づくり推	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
後谷多目的研修施設集施設	農林水産課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
集会所等	三分区老人集会所	地域包括ケア推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
	松崎コミュニティホーム	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	西の谷老人集会所	地域包括ケア推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	則友老人集会所	地域包括ケア推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	廃止			
	丁田コミュニティホーム	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	東集会所	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	東谷老人集会所	地域包括ケア推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	上コミュニティホーム	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	廃止		
	上神多目的集会所	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	譲渡			
	平上老人集会所	地域包括ケア推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
串集会所	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
後谷集会所	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
第3区生活改善センター	農林水産課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
飯田生活改善センター	農林水産課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡			
見土路生活改善センター	農林水産課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
助谷上コミュニティ集会所	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	譲渡				

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
集会所等	別府集会所	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	下陰地生活改善センター	農林水産課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡		
	北組集会所	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	吉原陰地集会所	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	一夜原コミュニティホーム	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
	大和原コミュニティホーム	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	奥条・串ヶ平コミュニティホーム	進域づくり推進	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	正尺コミュニティホーム	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	西条コミュニティホーム	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡		
	中河内老人集会所	推進課 地域包括ケア	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
鉄南コミュニティホーム	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
上河内コミュニティホーム	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
隠地コミュニティホーム	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
河戸天神コミュニティホーム	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
河戸老人集会所	推進課 地域包括ケア	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
宇山コミュニティホーム	進域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
集会所等	宇山老人集会所	地域包括ケア推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	譲渡			
	戸野コミュニティホーム	地域づくり推進課	建物の老朽化等を踏まえ、平成28年に廃止しました。	計画	平成28年に廃止					
				実績	平成28年に廃止					
	戸野老人集会所	地域包括ケア推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	前畑地区多目的集会所	農林水産課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	譲渡			
	グリーンコミュニティホーム	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	元兼コミュニティホーム	地域づくり推進課	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	失平コミュニティホーム	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡		
	大矢コミュニティホーム	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	鶴亀山老人集会所	地域包括ケア推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
入野コミュニティホーム	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止		
入野駅前コミュニティホーム	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	廃止			
入野中央老人集会所	地域包括ケア推進課	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
門・松永コミュニティホーム	地域づくり推進課	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
杉木コミュニティホーム	地域づくり推進課	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
篁老人集会所	地域包括ケア推進課	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
8の組コミュニティホーム	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
集会所等	小田コミュニティホーム	地域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	小田老人集会所	地域包括ケア推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	郷会館	地域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	西之谷集会所	地域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	赤崎集会所	地域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	印内集会所	地域づくり推進	当面は現状どおり維持し、消防格納庫の集約に併せて、地域団体等への譲渡を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(検討)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	横川集会所	地域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	蚊無集会所	地域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	祇園集会所	地域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
市之畑集会所	地域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
地方集会所	地域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒		
中之村集会所	地域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	譲渡				
浜地区集会所	地域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
わらびヶ丘集会所	地域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
大芝集会所	地域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	譲渡				
灘集会所	地域づくり推進	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡		
			実績	協議調整	⇒	⇒	譲渡			

種別	施設名称	所管	取組内容	計画 実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
集会所等	風早西集会所	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	風早東集会所	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
	風早南区集会所	地域づくり推進課	地域住民の自主・自立的な活動の促進を図るため、地域団体等に譲渡します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	譲渡	
				実績	協議調整	⇒	⇒	⇒	⇒	
	小松原集会所	地域づくり推進課	旧小松原小学校の複合化(機能集約)に伴い廃止します。	計画	協議調整	廃止				
				実績	協議調整	転用				
	津江老人福祉センター	地域包括ケア推進課	整備時の条件等を踏まえ、当面は建物を現状どおり維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	大芝北漁港待合所	建設管理課	施設の老朽化等を踏まえ廃止します。	計画	協議調整	⇒	廃止			
				実績	協議調整	⇒	廃止 取壊し			

児童施設

基本計画における配置の方向性

- ・将来にわたる社会情勢の変化を踏まえ、適正な規模の施設の確保を行います。
- ・新設が必要な場合は、空き教室、周辺施設の多機能化や複合化等、既存施設の有効活用を図るとともに、対象となる児童数の推移及び費用対効果を考慮し検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
いきいき子どもクラブ	寺西第1いきいき子どもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	寺西第2いきいき子どもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	平岩第1いきいき子どもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	平岩第2いきいき子どもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	御園字第1いきいき子どもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。また、対象児童拡大への対応について検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	三ツ城第1いきいき子どもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。また、対象児童拡大への対応について検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	三ツ城第2いきいき子どもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。また、対象児童拡大への対応について検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	西条第1いきいき子どもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。また、対象児童拡大への対応について検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
西条第2いきいき子どもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。また、対象児童拡大への対応について検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
西条第3いきいき子どもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。また、対象児童拡大への対応について検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
郷田第1いきいき子どもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
郷田第2いきいき子どもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
板城第1いきいき子どもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
板城第2いきいき子どもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
いきいきこどもクラブ	三永いきいきこどもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	東西条第1いきいきこどもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。また、対象児童拡大への対応について検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	川上第1いきいきこどもクラブ	保育課	老朽化した建物を取り壊し、同位置に建て替えます。	計画	取壊し(建替え)	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	取壊し(建替え)	現状維持	⇒	⇒	⇒	
	川上第2いきいきこどもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	八本松第1いきいきこどもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。また、対象児童拡大への対応について検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	八本松第2いきいきこどもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。また、対象児童拡大への対応について検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	志和堀いきいきこどもクラブ	保育課	志和堀小学校の統合に伴い、機能を新設校のいきいきこどもクラブに集約します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	廃止	
				実績	協議調整	⇒	⇒	廃止		
	高屋東いきいきこどもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	高美が丘いきいきこどもクラブ1期	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。また、対象児童拡大への対応について検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	高美が丘いきいきこどもクラブ2期	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。また、対象児童拡大への対応について検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
板城西いきいきこどもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
上黒瀬いきいきこどもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
乃美尾いきいきこどもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
中黒瀬いきいきこどもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
下黒瀬第1いきいきこどもクラブ	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
			実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒		
入野いきいきこどもクラブ	保育課	入野小学校内に移転し、既存建物の用途を廃止しました。	計画	平成27年に廃止						
			実績							

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
児童館	黒瀬児童館	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	安芸津児童館子どもの家	保育課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	

福祉施設

基本計画における配置の方向性

- ・総合福祉センターについては、既存施設の有効活用を図ることとします。
- ・地域福祉センター及び福祉センターについては、既存施設の有効活用を図るとともに、同一町内において機能が重複する施設については削減又は譲渡を検討します。また、貸館施設としての利用が主な施設については、転用等を検討します。
- ・安芸津地域福祉推進施設(ひだまりの家)は、公共施設としての必要性の観点から機能のあり方を検討します。

種別	施設名称	所管	取組内容	計画実績	年					
					H28	H29	H30	R1	R2	R3~R12
総合福祉センター	総合福祉センター	社会福祉課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
地域福祉センター	黒瀬保健福祉センター	社会福祉課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	豊栄保健福祉センター	社会福祉課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	河内保健福祉センター	社会福祉課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
	安芸津文化福祉センター	社会福祉課	当面は用途と規模を現状どおり維持し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	(減築)
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	
福祉センター	下見福祉会館	社会福祉課	地域活動の拠点に転用し、老朽化による大規模改修等を行う際には、床面積の削減を検討します。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	転用	(減築)
				実績	検討	⇒	⇒	⇒	⇒	
	河内社会福祉会館	社会福祉課	近隣施設との機能の重複等を踏まえ、貸付けまたは譲渡を行います。	計画	協議調整	⇒	⇒	⇒	貸付け譲渡	
				実績	検討	⇒	⇒	⇒	⇒	
安芸津地域福祉推進施設	ひだまりの家(阪田記念館を含む)	地域包括ケア推進課	利用実態や劣化状況等を踏まえ、当面(計画期間中)は、現在の用途と床面積を維持します。	計画	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				実績	現状維持	⇒	⇒	⇒	⇒	