

まちづくり^{こうふきん}交付金 フォローアップ^{ほうこくしょ}報告書

しらいちえきまえしゅうへん
白市駅前周辺地区

平成21年3月

ひろしまけん ひがひろしまし
広島県 東広島市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	市営小谷五百垣住宅の建替によるバリアフリー化	%	0	50	50	確定	○	あり	50	H21年 3月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	市営小谷五百垣住宅の建替えにより、バリアフリー対応戸数の割合が向上し、高齢者・障害者が暮らしやすい居住環境が整備された。またアンケートの結果、入居者から満足している旨の回答を得た。
指標2	市道改良による道路狭隘率の改善度の割合	%	47	45.3	45.3	確定	○	あり		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	道路改良の結果、通過車両がスムーズ離合できるようになり、交通面の安全性が向上した。
指標3	貯水槽設置による消防水利の充実度(消防水利範囲内の住宅世帯数)	世帯	0	41	41	確定	○	あり	41	H20年 5月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	地域の消防防災性が向上した。
指標4	地域ふれあい広場の誘致距離の拡充度(誘致距離内の住宅戸数)	戸数	250	305	305	確定	○	あり	305	H20年 5月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	地域ふれあい広場の整備により、市営小谷五百垣周辺地区のコミュニティ形成の場が提供でき、住民により花や野菜等のプランターが置かれ、広場に潤いや住民のふれあいが増し、地域コミュニティが活性化している。
指標5						確定	○	あり		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式3-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1					確定				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標2					確定				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標3					確定				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式6-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	安全・安心な住環境の改善 (地区内の個人住宅における耐震性・安全性の向上)	耐震診断・バリアフリー化等の公的助成事業の実施	地区内での申し込みは無し	今後も継続して事業を実施し、かつ事業の周知をはかり、耐震性・安全性の向上に繋げる。
	地域コミュニティの活性化	住民による花・野菜等のプランターが設置された。	広場に潤いや住民のふれあいが増し、地域コミュニティが活性化した。	地域ふれあい広場での、とんど・地元の祭り等の開催を促す。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	安全・安心な住環境の改善	地区内に残存する老朽化した市営住宅の入居者へ新設した住宅への住替移転の促進	新たに3名が移転された。	老朽化住宅の早期解体し、地域の住環境整備を図る。
	住民の防災意識の啓発	地元消防団による消火訓練	地区内住民の参加がなかった。	住民の参加及び自主防災組織の立上げを促し、防災意識の向上を目指し、防災力の高いまちづくりの強化を図る。
	地域コミュニティの活性化	住民による花・野菜等のプランターが設置された。	広場に潤いや住民のふれあいが増し、地域コミュニティが活性化した。	広場を利用した行事等による更なる地域コミュニティの向上を図る。
	交通安全対策の推進	市内の道路改良	地区内での追加道路改良は実施されなかった。	通過交通量の比較的多い道路において、幅員の狭い部分が多くあり、継続して改善する。

事後評価シート 添付様式6-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
なし			