

東広島市災害復旧予定のお知らせ ～志和エリア～

復旧の 予定

- 令和4年度上期…
- 令和4年度下期…
- 令和5年度末…
- 令和6年度末…
- 治山・砂防ダム…



※現場の状況等によっては計画に変更が生じる可能性があります。



詳細の地図はこちらからご覧ください



東広島市



広島県



志和エリア

被災の特徴や復旧の工程

東広島市では、平成30年7月の豪雨により市内各所において甚大な被害を受けました。また、令和2年、令和3年にも豪雨に見舞われ、毎年のように豪雨災害が発生しています。

平成30年7月豪雨災害では、大規模な山腹崩壊による土石流が発生し、下流域の家屋や主要道路等へ土砂が流入する被害が発生しました。道路が通行止めになる等、市民生活に大きな影響を与えました。また、主要河川をはじめ多くの河川で、増水・越水による護岸の崩壊や農地・農業用施設への土砂の流入被害が発生しました。

山腹崩壊への対策として、広島県の災害関連事業により、順次、治山ダムや砂防ダムを設置しています。今後も施工が予定されており、工事に向けた準備を進めています。

今後は、市が単独で行う災害関連工事や令和2年や令和3年に被災した箇所も併せて、順次復旧工事を実施していきますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

施工中の主な工事

①別府北11号線の橋梁

出水期を避けて工事を施工するため、令和4年中の完成を見込んでいます。近接の農地については、橋梁の工事完了後に施工します。

②近藤池

別箇所の復旧工事が遅れ、その影響により当該工事で見込んでいた作業員の確保が困難となり施工に時間を要したことから、令和5年3月までの完成を見込んでいます。

③松子迫池

受注業者の施工体制の構築に時間を要し、複数現場を調整しながら施工を行っているため、時間を要しており、令和4年夏の完成を見込んでいます。

④大谷池1号

受注業者の施工体制の構築に時間を要し、複数現場を調整しながら施工を行っているため、時間を要しており、令和4年中の完成を見込んでいます。

⑤入野川ほか

市が単独で行う道路や河川等の小規模な工事について、発注に向けて準備を行っています。



お問い合わせ:東広島市 建設部 災害復旧推進課
〒739-8601東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話 :082-426-3091
ファックス:082-426-3092

E-mail: メールでのお問い合わせは東広島市ホームページ
メールフォームからお願いいたします。
<http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/161>

東広島市建設部
災害復旧推進課
ホームページ

