

別紙

I. 事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当 額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	東広島市生活環境部・地域センター管理運営事業	東広島市	2,881,449	2,075,000	

II. 事業評価個表（令和2年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	東広島市生活環境部・地域センター管理運営事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		東広島市
交付金事業実施場所		東広島市河内町河戸、宇山
交付金事業の概要	<p>地域センターは地域活動の拠点として重要な施設であり、現センターの老朽化が進んでいることから、移転及び代替施設整備の必要があります。</p> <p>河戸センターについては、移転先が閉校した小学校であることから、地域センター仕様に改修を実施し、宇山センターについては、ホールの建て替えに伴い、新たに必要となる設備を整備することにより、利用者の利便性を向上させ、地域活動の活性化につなげます。</p> <p><河戸地域センターの移転に係る設備整備及び宇山地域センター多目的ホール新築に伴う設備整備></p> <p>河戸地域センター トイレ洋式化改修（温水便座設置含む）2基 トイレ温水便座設置2基 調理台等設置6台 コンロ設置2台</p> <p>宇山地域センター ステージ設置3台</p>	
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>【東広島市第五次総合計画（令和2年～令和12年）】</p> <p>まちづくり大綱 2 暮らしづくり 市民協働のまちづくりによる地域力の向上</p> <p>目標像 地域が主体となった持続可能なまちづくり体制の確立とまちづくりの更なる発展に向けて、地域が活動しやすい環境を整備します。</p>	
事業開始年度	令和2年度	事業終了（予定）年度 令和2年度
事業期間の設定理由	—	

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和2年度	
	地域センターの適切な維持管理により、地域活動（利用）を推進していく	該当地域センターの利用率	成果実績	%		38	
			目標値	%		50	
			達成度	%		76	
	評価年度の設定理由						
	年度内に移転・整備が完了し、R3.4から運営開始の予定であるため。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一定期間センターを閉館するとともに、利用制限を行ったため、目標を達成できなかったが、トイレ等の改修により利用者の利便性が向上し、次年度以降の利用率向上が見込まれます。							
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	年度	年度	
	トイレの洋式化、温水便座設置	活動実績	器	4	-	-	
		活動見込	器	4	-	-	
		達成度	%	100	-	-	
交付金事業の総事業費等	令和2年度	年度	年度	備考			
総事業費	2,881,449	-	-	-	-		
交付金充当額	2,075,000	-	-	-	-		
うち文部科学省分		-	-	-	-		
うち経済産業省分	2,075,000	-	-	-	-		
交付金事業の契約の概要							
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額				
トイレ修繕	条件付一般競争入札	有限会社渡辺家具（東広島市）	747,177				
調理台等整備	条件付一般競争入札	淀瀬建材（東広島市）	880,000				
ステージ等整備	条件付一般競争入札・随意契約（少額）	株式会社きんし東広島本店（東広島市）	1,254,272				
交付金事業の担当課室	生活環境部地域づくり推進課						
交付金事業の評価課室	生活環境部地域づくり推進課						