

## 立会・段階確認項目一覧表

	種別	細別	立会・段階確認項目/確認時期	頻度	備考	
立会		材料検査	資材搬入後	施工前		
	管布設工	既設仕切弁の確認	工事着手前	全箇所(施工前)	開閉状況の確認	
		分岐穿孔工(配水管)	不断水穿孔工 不断水仕切弁設置工	全箇所	水圧試験(設計水圧:10分間) コア確認	
		通水試験工	充水作業完了後、水圧試験	施工全区間	24時間	
段階確認	管布設工	管布設工	管切断工 施工状況・完了時(面取り・防食補修・挿し口加工等)	随時実施	目視及びチェックゲージにより確認 土被り・占用位置の確認 目視及びチェックゲージにより確認	
			管布設工 施工状況・完了時(土被り・占用位置)	延長500mにつき1回、延長500m未満は、1回		
			管継手工 施工状況・完了時(胴付け間隔・締付けトルク等)	随時実施		
	土工	床掘工	床掘工 完了時 土質が変化した時	延長500m以上につき1回以上(初回は施工初期) 初回以降は監督員の任意		
真砂詰・埋戻し工(路床)				施工状況	延長500m以上につき1回以上(初回は施工初期) 初回以降は監督員の任意	転圧状況及び仕上がり厚さ確認
上層・下層路盤工				路盤工 施工状況・完了時	延長500m以上につき1回以上(初回は施工初期) 初回以降は監督員の任意	厚さ確認

※その他、水道局の指示によるものとする。